

一般国道 347 号宇津野（2）工区の 道路改良工事が完成しました。

一般国道 347 号の山形県境から 11.3km 区間においては、これまで冬期通行止めとなっていました。

平成 23 年度に発生した東日本大震災後、通年通行化を図ることとなり、約 5km の未改良区間において、宇津野（2）道路改良事業と柳瀬（2）道路改良事業を開始しました。

今回、宇津野（2）工区のうち 1 工区と 4 工区が完成したことにより、宇津野（2）工区（全延長 L=1,784m）が完成しました。

平成 28 年度冬期からの通年通行化を実施するため、引き続き、雪崩対策工事や災害防除工事を進めていきます。



宇津野（2）－ 1 工区（延長 220m）完成



宇津野(2)-4 工区 1号栈道工（延長 153.6m）完成



宇津野（2）－ 1 工区（延長 220m）完成



宇津野(2)-4 工区 2号栈道工（延長 55.0m）完成

「一路絆栄」（いちろばんえい）これまで叶わなかった冬季の交流が、一本の道の整備により、強い絆が生まれ、両果がいつまでも繁栄していくことを願って創った造語です。

北部土木事務所道路建設第二班

一般国道347号 平成28年度通年通行化に向けた事業概要

【平成28年度実施箇所】

【鍋越通信第1号用】
平成28年9月9日
宮城県北部土木事務所

国道347号総延長(山形県寒河江市～宮城県大崎市)L=83.1km

全延長L=11.3km(改良後L=11.0km)



雪崩対策事業		
斜面完了年度	斜面数	完了数
平成26年度	5斜面	(5完)
平成27年度	7斜面	(7完)
平成28年度	4斜面	(4完)
全16斜面		(16完)

平成28年度 雪崩対策事業
斜面39, 40, 41, 42 8月完成

災害防除事業		
斜面完了予定年度	斜面数	完了数
平成25年度	4斜面	(4完)
平成26年度	8斜面	(8完)
平成27年度	4斜面	(4完)
平成28年度	2斜面	(1完)
全18斜面		(17完)

平成28年度 災害防除事業
A250(法枠)は、8月完成
A420(法枠)は、工事中

道路照明灯設置工事
・宇津野外工事 工事中
(宇津野工区:17本、柳瀬工区:13本)
・外川外工事 工事中(外川工区:32本)

11月下旬から4月下旬まで冬期閉鎖L=11.3km
異常時通行規制(時間雨量30mm,連続100mm,積雪70cm)
車両通行制限(長さ8m以上,総重量14t以上)
山形側を含む冬期閉鎖区間17.7km