

平成28年 6月17日発行

# みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート

(第10号)

本事業レポートは、地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」に関する最新の情報を定期的にお伝えするものです。

## 今年度の工事予定

- 本事業1.7km間で計画している橋梁4橋の工事を進めていきます。
- 国道4号築館バイパス側から順に、①後沢本線橋は東北縦貫自動車道を跨ぐ橋梁、②萩沢白山前本線橋及び③萩沢前本線橋は市道を跨ぐ橋梁及び④萩沢本線橋は加倉ICを跨ぐ橋梁として計画しているものです。



## 工事進捗状況

- 現在④萩沢本線橋の下部工(橋台)工事を進めており、7月下旬に完成の予定です。上部工(橋桁)についても工事発注の手続きを進めており、今年度末に概ね完成の予定です。




写真-1 橋台の施工状況(築館側)



写真-2 橋台の施工状況(登米側)

- 東北縦貫自動車道を跨ぐ①後沢本線橋は7月に工事着手します。②萩沢白山前本線橋と③萩沢前本線橋についても、6月中旬に工事発注する予定です。
- いずれの橋梁工事についても、大型重機による作業や道路の規制を伴う工事となりますので、安全確保は万全を期しますが皆様のご理解とご協力をお願いします。

※橋梁の名称については仮称です。

復興・創生

お問い合わせはこちらまで

加速化 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班

実感年 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 栗原合同庁舎3階  
電話: 0228-22-2189 E-mail: nh-khdbkd@pref.miyagi.jp

